

Số: 779 /TB-TTCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO****Kết luận thanh tra Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra toàn diện Công ty Cp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra và ngày 10/4/2020, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 539 /KL-TTCP. Ngày 07/5/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo đối với Kết luận thanh tra (tại Văn bản số 3607/VPCP- VI của Văn phòng Chính phủ).

Căn cứ khoản 2, Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra chính phủ thông báo công khai Kết luận thanh tra Công ty Cp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:

**I. Nội dung thanh tra**

1. Việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc.
2. Hoạt động đầu tư tài chính; tái cơ cấu, cổ phần hóa.
3. Về quản lý vốn tài sản, nguồn vốn, các khoản phải trả, phải thu, kết quả sản xuất kinh doanh.

**II. Kết quả thanh tra****1. Những kết quả đạt được**

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tiền thân là Nhà máy sản xuất phân đạm được xây dựng từ năm 1960 tại tỉnh Bắc Giang. Ngày 10/10/1988 Nhà máy đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Ngày 13/02/1993, đổi tên thành Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Ngày 20/10/2006, Bộ Công nghiệp có Quyết định số 38/2006/QĐ-BCN thành lập Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Ngày 01/01/2016, Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần, với tên Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (dưới đây gọi tắt là Công ty đạm Hà Bắc).

Công ty đạm Hà Bắc là doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, hoá chất, trong đó sản phẩm Urê của Công ty chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu; giai đoạn 2012-2014 hoạt động sản xuất kinh doanh đều có lãi; bảo toàn được vốn, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Trong quản trị doanh nghiệp, Công ty đã ban hành, tổ chức thực hiện quy chế về: quản lý tài chính, quản lý công nợ phải thu, phải trả; quản lý bán hàng; chính sách bán hàng; các định mức trong hoạt động sản xuất kinh doanh; việc mua vật tư, quản lý vật tư, nguyên liệu, hàng tồn kho, tài sản cố định, khấu hao tài sản... cơ bản được quản lý, theo dõi; Công ty đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền, theo quy chế của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phục vụ cho việc xác định quyền, nghĩa vụ trong quản lý vốn và tài sản, đầu tư, quản lý tài chính, tổ chức chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2015-2016, khi dây chuyền mới vận hành Công ty đã từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nhà máy cơ bản vận hành ổn định, các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ về cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, tài sản của Công ty, trong đầu tư Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc đã có những vi phạm, khuyết điểm:

## **2. Những vi phạm, khuyết điểm**

### **2.1. Về thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc**

Trong đấu thầu lựa chọn Nhà thầu tư vấn lập dự án, mặc dù đã mở thầu nhưng Công ty đạm Hà Bắc vẫn chấp nhận cho liên danh Nhà thầu WEC-CECO bổ sung Giấy ủy quyền tham dự thầu và bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh (có công chứng) là vi phạm quy định tại Điều 17, Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu năm 2005. Khi nghiệm thu hồ sơ, tài liệu Dự án do Nhà thầu WEC-CECO lập, Nhà thầu cung cấp thiếu các hồ sơ, tài liệu quan trọng làm căn cứ cơ sở để xác định TMĐT của Dự án (thiếu thỏa thuận với nhà chế tạo về giá thiết bị chính mà Dự án sẽ sử dụng, thiếu tài liệu tính toán chi tiết vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình, cho thiết bị chính, thiếu báo giá chi phí bản quyền công nghệ, thiếu văn bản xác nhận tính khả thi của công nghệ...), vi phạm Hợp đồng số 02/HĐ-XD-ĐHB ngày 25/6/2007 nhưng Công ty đạm Hà Bắc vẫn nghiệm thu và thanh toán cho Nhà thầu đủ số tiền theo hợp đồng đã ký.

Do vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu trong lựa chọn Nhà thầu tư vấn lập dự án, TMĐT của dự án được xác định không có căn cứ, cơ sở, không sát thực tế, là nguyên nhân chính dẫn đến sau này Công ty đạm Hà Bắc không chọn được nhà thầu EPC, phát sinh chi phí 3,571 tỷ đồng; phải điều chỉnh dự án, đấu thầu lại làm tăng chi phí đầu tư, mất cơ hội khi giá đạm tăng cao<sup>1</sup>; bổ sung 10% thuế GTGT thiết bị nhập khẩu<sup>2</sup>, chịu ảnh hưởng giá than tăng cao, chênh lệch tỷ giá tăng là một trong những nguyên nhân dẫn đến Dự án thua lỗ.

*Những vi phạm trên có dấu hiệu hình sự trong đấu thầu (theo quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015<sup>3</sup>).*

<sup>1</sup> Năm 2012 là 9,1 triệu đồng/tấn; năm 2013 là 8,5 triệu đồng/tấn; năm 2014 là 7,37 triệu đồng/tấn.

<sup>2</sup> Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT áp dụng từ 01/9/2009.

<sup>3</sup> “Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong thẩm định, phê duyệt Dự án năm 2008 (lần 1), có những vi phạm: Tổng công ty Hoá chất Việt Nam chỉ thẩm định TMĐT dự án, không thẩm định các nội dung khác của Dự án là vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; mặc dù, TMĐT của dự án thiếu các hồ sơ, tài liệu quan trọng để xác định nhưng vẫn được Tổng Cty Hoá chất thẩm định phê duyệt (tại QĐ số 212/QĐ-HCVN ngày 19/3/2008 là 392,375 triệu USD) là thiếu căn cứ, cơ sở. Dự án đầu tư bằng ngoại tệ, nhưng thẩm định, phê duyệt dự án không phân tích ảnh hưởng của yếu tố tỷ giá...; quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khi chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường là không đúng quy định của pháp luật về môi trường<sup>4</sup>.

Trong lập dự án điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh năm 2009 có những vi phạm: Công ty đạ Hà Bắc không đủ điều kiện, không đủ năng lực nhưng vẫn tự lập Dự án điều chỉnh và được Tổng công ty Hóa chất thẩm định, phê duyệt là không đúng quy định về quản lý xây dựng<sup>5</sup>. Mặc dù, Dự án không thay đổi về quy mô, công suất, khi thẩm định điều chỉnh dự án, TMĐT dự án, trong đó có một số nội dung về Chi phí thiết bị chưa được làm rõ (đã được Ban ĐTXD Tổng Cty nêu trong Báo cáo kết quả thẩm định) nhưng vẫn được Tổng Cty Hoá chất thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án tại QĐ số 427/QĐ-HCVN ngày 20/10/2009, với TMĐT (điều chỉnh) là 568,646 triệu USD, tăng 176,271 triệu USD (tăng 44,9%) là thiếu căn cứ, cơ sở, không đúng quy định của pháp luật về ĐTXD.

Đáng chú ý là, năm 2008 khi thẩm định TMĐT dự án (392,375 triệu USD), Tổ thẩm định đã nêu: Dự án sẽ gặp khó khăn khi vốn đầu tư tăng 20% hoặc giá Urê giảm 8%; tuy Dự án không thay đổi mục tiêu, quy mô, công suất nhưng khi điều chỉnh dự án năm 2009 thì TMĐT của dự án tăng 44,9% so với TMĐT phê duyệt năm 2008, ảnh hưởng lớn đến tính hiệu quả dự án nhưng chưa được phân tích đánh giá, làm rõ trong quá trình điều chỉnh dự án.

Tổng mức đầu tư dự án tăng làm tăng chi phí đầu tư, tăng chi phí lãi vay, tăng chi phí SX-KD là một trong nguyên nhân chính dẫn đến Dự án thua lỗ.

*Những vi phạm trên có dấu hiệu hình sự về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015)<sup>6</sup>.*

Dự án khởi công khi chưa có giấy phép xây dựng; trong quá trình thi công, một số tiêu chuẩn thi công; một số hạng mục phụ về môi trường chưa hoàn thành; các nhà thầu trong liên danh không thực hiện đúng tỷ lệ công việc đã thỏa thuận trong Liên danh nhà thầu.

<sup>4</sup> Dự án phê duyệt ngày 19/3/2008, tuy nhiên đến ngày 1/4/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có quyết định số 746/QĐ-BTNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án. UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty với số tiền là 350.000.000 đồng.

<sup>5</sup> Điều 42. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án (NĐ số 12/2009/NĐ-CP)

1. Năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án được phân thành 2 hạng theo loại dự án như sau:

a) Hạng 1: có ít nhất 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng 1 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 1 công trình cùng loại;

<sup>6</sup> “Hành vi của người có chức vụ trong cơ quan, tổ chức do vô ý không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng...”.

Dự án chậm tiến độ, trong đó có nguyên nhân chủ yếu do phải điều chỉnh dự án, tổ chức đấu thầu lần 2 lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC, công tác giải phóng mặt bằng chậm (mặc dù Bộ Xây dựng đã có ý kiến về việc Chủ đầu tư cần xem xét kỹ về điều kiện thực tế của vị trí xây dựng dự án, nhưng Công ty đã không tổ chức khảo sát kỹ khi lập Báo cáo đầu tư...; bên cạnh đó còn do công tác tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án của địa phương tỉnh Bắc Giang chậm).

Đến thời điểm thanh tra, các nội dung tranh chấp của Hợp đồng EPC chưa được các bên giải quyết; chi phí đầu tư của Dự án chưa được quyết toán.

Tổng mức đầu tư của dự án là 568,646 triệu USD, tỷ lệ vốn tự có của Công ty tham gia Dự án chỉ chiếm 17,9% TMĐT, còn lại chủ yếu là vốn vay chiếm 82,1%, dẫn đến chi phí lãi vay lớn, thua lỗ kéo dài.

## 2.2. Về hiệu quả của Dự án.

Do việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án có một số nội dung, nhất là về TMĐT của dự án thiếu căn cứ, cơ sở, vi phạm quy định của pháp luật, làm tăng chi phí đầu tư, tăng chi phí sản xuất kinh doanh, là nguyên nhân chính dẫn đến dự án bị thua lỗ.

Theo Hồ sơ điều chỉnh dự án (FS), kết quả thẩm định điều chỉnh dự án nêu: *Trong mọi trường hợp thì nếu vốn đầu tư tăng 19%, giá bán Urê có sự biến động giảm từ 8%, giá than nguyên- nhiên liệu tăng 22% dự án sẽ gặp khó khăn.*

Thực tế, khi Dự án hoàn thành đi vào sản xuất (từ tháng 4/2015), giá than tăng cao (năm 2015 là 1.932.054 đồng/tấn, tăng 103% so với FS; năm 2016 là 1.833.940 đ/tấn, tăng 93% so với FS; năm 2017 tăng 105%; năm 2018 tăng 110%; 6 tháng năm 2019 tăng 128%), (số liệu giá mua than của Tập đoàn Than-TKV). Mặt khác, theo số liệu bán hàng của Công ty, giá bán Urê trong nước năm 2016 giảm 8%, năm 2017 giảm 10% (vượt so với dự báo nêu trong FS, trong kết quả thẩm định điều chỉnh dự án), mặc dù năm 2018 có tăng 2%, đầu năm 2019 tăng 0,33% nhưng giá nguyên liệu than tăng cao, là một trong các nguyên nhân dẫn đến Dự án thua lỗ.

Mặc dù, Công ty đã phấn đấu tiết kiệm chi phí, số lỗ của năm sau thấp hơn năm trước, nhưng hoạt động SX-KD liên tục thua lỗ (năm 2015 lỗ 669,773 tỷ đồng; năm 2016 lỗ 1.051,446 tỷ đồng); theo báo cáo, năm 2017 lỗ 661,645 tỷ đồng, năm 2018 lỗ 332,544 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2019 lỗ 222,344 tỷ đồng), số lỗ lũy kế đến tháng 6/2019 là 2.887,713 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy, quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc đã có vi phạm quy định pháp luật trong tổ chức đấu thầu chọn Nhà thầu tư vấn lập dự án, trong thẩm định, quyết định phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án, tăng TMĐT dự án thiếu căn cứ, cơ sở, là một trong nguyên nhân chính dẫn đến dự án thua lỗ (số lỗ lũy kế đến 30/6/2019 là 2.887,713 tỷ đồng), có dấu hiệu hình sự trong đấu thầu lập dự án và thiếu trách nhiệm trong lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án, tăng

TMĐT dự án gây hậu quả nghiêm trọng, cần phải được xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

### *2.3. Về đầu tư tài chính, cổ phần hóa*

Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty nhìn chung hiệu quả không cao. Việc tái cơ cấu, cổ phần hoá Công ty đạ Hà Bắc còn có một số nội dung chưa đúng quy định; việc Tập đoàn Hóa chất quyết định tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty cổ phần đạ Hà Bắc 97,66% không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (chỉ sở hữu từ trên 50% đến dưới 65%), chỉ đạo không xử lý khoản lỗ khi cổ phần hoá Công ty đạ Hà Bắc là không đúng quy định.

### *2.4. Về quản lý vốn, tài sản và nguồn vốn*

Năm 2012, 2013, 2014, Công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu theo quy định. Từ năm 2015, Công ty thua lỗ, không bảo toàn được vốn chủ sở hữu. Đến 31/12/2016, tổng số nợ phải trả và vay ngân hàng của Công ty chiếm 89,7% tổng tài sản và gấp 8,7 lần vốn chủ sở hữu, Công ty mất cân đối dòng tiền, khó khăn về tài chính, nợ quá hạn ngân hàng.

Trong quản lý công nợ bán hàng, chưa quy định cụ thể tỷ lệ, hạn mức công nợ, chưa quy định thời hạn thanh toán và phạt chậm thanh toán; còn trường hợp công nợ phải thu quá hạn chưa được trích lập dự phòng theo quy định; chưa kịp thời thu hồi tiền tạm ứng của Công ty Contrexim-Meco khi chứng thư bảo lãnh tiền tạm ứng hết giá trị, phát sinh nợ khó đòi, tiềm ẩn rủi ro...một số khoản chi phí liên quan đến Hợp đồng EPC chưa được giải quyết dứt điểm, việc quyết toán chi phí đầu tư Dự án đầu tư chậm...

### *2.5. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Năm 2012, 2013, 2014, Công ty đạ Hà Bắc hoạt động có lãi, thu nhập của người lao động ổn định...Từ năm 2015 (khi Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy đi vào sản xuất), mặc dù Công ty đã tăng cường các biện pháp về tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm chi phí nhưng hoạt động SX-KD thua lỗ, không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; năm 2015 lỗ 669.733 triệu đồng; năm 2016 lỗ 1.051.446 triệu đồng, lao động giảm 395 người so năm 2012; tổng quỹ lương năm 2015 giảm 47 tỷ đồng so với năm 2014, năm 2016 giảm 85 tỷ đồng so với năm 2015, thu nhập bình quân người lao động giảm.

Theo báo cáo, năm 2017 Công ty lỗ 661,645 tỷ đồng, năm 2018 lỗ 332,544 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2019 lỗ 222,344 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến tháng 6/2019 là 2.887,713 tỷ đồng.

### *2.6. Về trách nhiệm*

Chịu trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQTV, Tổng giám đốc, Ban Lãnh đạo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Tập đoàn Hoá chất Việt Nam), Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty đạ Hà Bắc; Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQTV, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Ban Lãnh đạo Công ty đạ Hà Bắc; các đơn vị, phòng, ban, cá nhân có liên quan

thuộc Tổng Cty Hoá chất Việt Nam (Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) và Công ty đạm Hà Bắc.

Bên cạnh đó còn có phần trách nhiệm của Bộ Công thương với trách nhiệm quản lý ngành.

### **III. Kiến nghị**

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

#### **1. Đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương**

Theo thẩm quyền, chỉ đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thực hiện các biện pháp xử lý những tồn tại, yếu kém Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc theo Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017.

#### **2. Đối với Tập đoàn Hoá chất Việt Nam**

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, theo thẩm quyền tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý những tồn tại, yếu kém Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc theo Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017.

Chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, theo thẩm quyền tập trung chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được nêu tại Kết luận thanh tra; giải quyết, xử lý đối với Hợp đồng EPC, quyết toán chi phí đầu tư Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, thực hiện các giải pháp theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

#### **3. Đối với Công ty đạm Hà Bắc.**

Chấn chỉnh, khắc phục ngay các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại nêu tại Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, ĐTXD của doanh nghiệp; rà soát, chấn chỉnh công tác quản trị về định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu, về thành phẩm, phế phẩm, hàng tồn kho; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đấu thầu, đấu giá, chào hành cạnh tranh trong mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, trong ĐT XD CB; tăng cường quản lý công tác bán hàng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm..., nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xử lý dứt điểm việc thanh, quyết toán Hợp đồng EPC; thực hiện quyết toán chi phí đầu tư Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Báo cáo Cục thuế tỉnh Bắc Giang để xử lý khoản vật tư tiêu hao thực tế vượt định mức kế hoạch năm 2015, 2016 là 178.560.566.420 đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tập trung xử lý, thu hồi các khoản phải thu đã quá hạn đối với Công ty cổ phần Ngũ Hoàn, UBND phường Trần Nguyễn Hãn-TP Bắc Giang. Đối với khoản tiền tạm ứng Nhà thầu Contrexim-Meco còn nợ, yêu cầu Công ty khẩn trương thu hồi dứt điểm, nếu không thu hồi được phải chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng trong việc xử lý, giải quyết những tồn tại, yếu kém của Dự án cải tạo mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc để ổn định, phát triển SX-KD của Công ty.

#### **4. Về xử lý trách nhiệm**

*Bộ Công thương*, theo thẩm quyền, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ có liên quan đến các khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra để xử lý theo quy định.

*Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp*, theo thẩm quyền, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có vi phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

*Tập đoàn Hoá chất Việt Nam*, theo thẩm quyền, kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Tập đoàn Hoá chất, Công ty đạm Hà Bắc có vi phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra, xử lý theo quy định pháp luật.

*Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc*, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân của Công ty đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Dự án, lập, trình Dự án điều chỉnh, việc chậm thanh, quyết toán gói thầu EPC, quyết toán dự án, trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Công ty và các vi phạm, khuyết điểm khác nêu tại Kết luận thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

#### **5. Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra**

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm có dấu hiệu hình sự tại Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc, gồm: (1) Vi phạm trong tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Dự án; (2) Thiếu trách nhiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Dự án.

#### **IV. Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với việc thực hiện Kết luận thanh tra.**

Ngày 07/5/2020 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3607/VPCP-VI thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trong đó có nội dung "đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 539/KL-TTGP ngày 10/4/2020 về kết luận thanh tra Công ty Cp Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.... Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ liên quan đến những vi phạm có dấu hiệu hình sự tại Dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm

Hà Bắc nêu trong Kết luận thanh tra số 539/KL-TTCP ngày 10/4/2020 đến Bộ Công an để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật". *Sau*

Nơi nhận: *DLA*

- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Phó TTT Bùi Ngọc Lam;
- Vụ GS, TĐ & XL sau thanh tra;
- Vụ KH-TH;
- Trung tâm thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục IV, Hồ sơ TTr.

**KT. TỔNG THANH TRA  
PHÓ TỔNG THANH TRA**



**Bùi Ngọc Lam**